

重建國際禮拜堂暨總議會大樓計劃 快 訊 (第 22 期)

- 1 · 截至十二月廿二日，重建計劃共籌得 2,358 萬元（包括步行籌款），支出 1,255 萬元，預計到 2015 年中，需再支付 3,000 萬元工程及顧問費。迄今共有 377 人響應本會呼籲成為信心勇士、1,423 人成為祈禱勇士。期望有更多弟兄姊妹加入成為信心勇士和祈禱勇士。
- 2 · 國際禮拜堂新廈之圖則已於十月卅一日遞交屋宇署審批，期望於十二月卅一日前獲知結果，請代禱。
- 3 · 國際禮拜堂舊廈已完全拆卸，現正待有關政府部門驗收。「挖掘及橫向承托工程」將緊接其後展開，預計於一月底正式移交地盤，工程期 272 日，約於十月底完成。屆時將進行地基及主體建築工程。